

پروژه ترمیم آسفالت و بازسازی نوار حفاری گاز دانشگاه



- تاریخ شروع پروژه : مهر ۹۸
- تاریخ اتمام پروژه : در حال انجام
- پیشرفت فیزیکی پروژه : ۹۷٪
- طول خط : ۹ کیلومتر

ضرورت انجام کار:

- نبود زیر سازی مناسب در خطوط حفاری شده گاز
- مشکلات تردد وسایط نقلیه در سطح دانشگاه
- پر شدن چاله های سطحی از آب و زباله
- آسیب رسیدن به وسایط نقلیه اساتید و کارکنان
- وجود گرد و خاک مضر در سطح دانشگاه به واسطه خاکی بودن مسیر های حفاری گاز
- مشکل عبور و مرور در اثر انسداد برخی از مسیر ها



عملیات صورت گرفته:

- ❖ اجرای لایه زیر اساس آسفالت با ضخامت ۱۵ سانتی متر
۹ کیلومتر مسیر خطوط گاز
- ❖ اجرای پریمکت ۹ کیلومتر مسیر خطوط گاز
- ❖ اجرای آسفالت با ضخامت ۶ سانتی متر مسیر خطوط
گاز
- ❖ لکه گیری بخشی از آسفالت موجود در دانشگاه
- ❖ انجام آزمایشات تراکم بستر

سایر عکس های پروژه ترمیم آسفالت و بازسازی نوار حفاری گاز دانشگاه



سایر عکس های پروژه ترمیم آسفالت و بازسازی نوار حفاری گاز دانشگاه



سایر عکس های پروژه ترمیم آسفالت و بازسازی نوار حفاری گاز دانشگاه

